

(様式1)

和教委第114号

令和7年8月8日

文部科学大臣 殿

和寒町長 奥山 盛

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

和寒町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（1年間）

（担当）

和寒町教育委員会教育推進課

住所：北海道上川郡和寒町字北町61番地

電話：0165-32-2477

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年8月

(2) 評価の方法

教育委員会内で事後評価を行った。また、評価内容については町ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画した事業について、事業完了が計画よりも遅れたものの、空調設備の整備が完了したことで教育環境の改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童生徒の安全、安心の確保及び教育環境の質的な向上を図るため、小中学校の教室に空調設備を新整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
和寒小学校		大規模改造(空調)	校		R6.3～R6.9	R6.9.9		
和寒中学校		大規模改造(空調)	校		R6.3～R6.9	R6.9.5		